

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรือง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลนาเรือง ที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาเรือง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรือง รายละเอียด ดังนี้

#### ๑.วิสัยทัศน์(Vision)

"มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน สภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"

#### ๒.ยุทธศาสตร์

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คุณภาพ สะพาน ฝายกันน้ำ ระบบระบายน้ำ (แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา)

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุม และทั่วถึงทั้งตำบล (แผนงานเคหะและชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุบปโกค บริโภค (แผนงานพานิชย์)

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมส่งเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนา อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุก ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ นันทนาการ(แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเชิงติดต่อ (แผนงานสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ห้องถ่ายรูปมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (แผนงานการเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร

กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงจัดทำป้ายจี้เครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

#### ๓. เป้าประสงค์

๑. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดอัตราเสียชีวิตและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. การพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔. การส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
๕. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย

๖. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

#### ๕.ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคิดนาคมสะเดว ก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
๓. ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
๔. ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
๖. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณชนของท้องถิ่น
๙. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะเดว เสมอภาคและทั่วถึง
- ๑๐.ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

#### ๕.ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ม้าตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๓. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
๖. ชุมชนเข้มแข็งต่ำบลสันติสุข

#### ๖.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน
- ๒) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึง ทุนทางสังคมท่องค์กรมีอยู่
- ๓) Defining (Policies) เป็นการวางแผนนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
- ๔) (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
  ๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
  ๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
  ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  ๕. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
  ๖. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
  ๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๙. ส่งเสริมให้ห้องถินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องถิน

๒๐. พัฒนาระบบสารสนับสนุนให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คานาคอม สะพาน ฝายกันน้ำ ระบบระบายน้ำ

๒. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

๔. จัดทำผังเมืองและผังตำบล

๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในห้องถิน

๗. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์

๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

๙. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

๑๐. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมห้องถิน และภูมิปัญญาห้องถิน

๑๑. อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสังคม

#### สิ่งแวดล้อม

๑๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

๑๔. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

๑๕. การป้องกันการรุกล้ำสำคัญของสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ

๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

๑๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สดรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนโดยทั่วไป

๑๘. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

๑๙. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒๐. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

๒๑. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

๒๒. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๒๓. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวโน้มภายในรัฐบาล

๑.๓ ผังการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ โครงการบิกล่ายงบประมาณ  
ผังการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการบิกล่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เป็นครองการเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวในโครงการจังหวัด)

~๑๗~

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	จำนวนที่ ต้องใช้	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ต้องใช้	งบประมาณ ตามลัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
							เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาต้านคอร์รัฟฟ์ชั้นฐาน</b>											
๑	โครงการก่อสร้างถนนดูดซึ่งน้ำที่ ๔ ระหว่างหมู่ที่ ๑ – ๔ บ้านแม่คำ	นาย หะต๊ะ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำ	จูกหูน ๒ บ้านแม่คำ คำ – หมู่ ๓ บ้านทึบ ลาด	ถนนดูดซึ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	กยอดำ	ดำเนินการ แล้ว	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดูดซึ่งน้ำที่ ๕ ครอบครัวเสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่นาง	นาย หะต๊ะ เสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่นาง	ถนนดูดซึ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	ถนน คลต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	๒๗๖๗,๐๐๐	๒๗๖๗,๐๐๐	๒๗๖๗,๐๐๐	๐	กยอดำ	ดำเนินการ แล้ว	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดูดซึ่งน้ำที่ ๖ ครอบครัวเสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแม่นาง	นาย หะต๊ะ เสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแม่นาง	ถนนดูดซึ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	ถนน คลต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	๓๗๖๙,๐๐๐	๓๗๖๙,๐๐๐	๓๗๖๙,๐๐๐	๐	กยอดำ	ดำเนินการ แล้ว	
๔	โครงการก่อสร้างถนนดูดซึ่งน้ำที่ ๗ ครอบครัวเสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่นาง	นาย หะต๊ะ เสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่นาง	ถนนดูดซึ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	ถนน คลต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	๓๗๖๗,๐๐๐	๓๗๖๗,๐๐๐	๓๗๖๗,๐๐๐	๐	กยอดำ	ดำเนินการ แล้ว	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดูดซึ่งน้ำที่ ๘ ครอบครัวเสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่นาง	นาย หะต๊ะ เสริเมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่นาง	ถนนดูดซึ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	ถนน คลต. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๐.๓๕ บ้านแม่นาง	๓๗๖๗,๐๐๐	๓๗๖๗,๐๐๐	๓๗๖๗,๐๐๐	๐	กยอดำ	ดำเนินการ แล้ว	

序號	โครงการ	พื้นที่	ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		จำนวนเงินปัจจุบัน	การซื้อขายและเช่า		หมายเหตุ
					ที่ดิน	ที่ดินปลูก		เป้าหมายสำคัญ	คงเหลือ	
<b>พัฒนาสตรี ๑ กระบวนการตัดต่อโภชนาคนิธิและสารสนเทศฯ</b>										
๕	โครงการขยายฐานทรัพยากรด้วยการทำฟาร์ม พืชและประดิษฐ์	พื้นที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕ วา ๕ วา	บริษัท จำกัด ดำเนินการ	ติดตั้งห้องแม่กล้า ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เครื่อง ๑ เครื่อง ปั๊มน้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๓ ตู้น้ำ พร้อมมาตรฐาน	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๖๗,๔๕๐.๗๖	๑,๔๕๖.๒๔	กองชำนาญ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการขยายฐานทรัพยากรด้วยการทำฟาร์ม พืชและประดิษฐ์	พื้นที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕ วา ๕ วา	บริษัท จำกัด ดำเนินการ	ติดตั้งห้องแม่กล้า ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เครื่อง ๑ เครื่อง ปั๊มน้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๓ ตู้น้ำ พร้อมมาตรฐาน	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๖๗,๔๕๐.๗๖	๑,๔๕๖.๒๔	กองชำนาญ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการขยายฐานทรัพยากรด้วยการทำฟาร์ม พืชและประดิษฐ์	พื้นที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕ วา ๕ วา	บริษัท จำกัด ดำเนินการ	ปั๊มน้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๖๗,๔๕๐.๗๖	๑,๔๕๖.๒๔	กองชำนาญ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการขยายฐานทรัพยากรด้วยการทำฟาร์ม พืชและประดิษฐ์	พื้นที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕ วา ๕ วา	บริษัท จำกัด ดำเนินการ	ปั๊มน้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๖๗,๔๕๐.๗๖	๑,๔๕๖.๒๔	กองชำนาญ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการขยายฐานทรัพยากรด้วยการทำฟาร์ม พืชและประดิษฐ์	พื้นที่ ๕ ไร่ ๕ งาน ๕ วา ๕ วา	บริษัท จำกัด ดำเนินการ	ปั๊มน้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑ เครื่อง ๑ ตู้น้ำ ๗๐๐ ลิตร/วินาที ๑	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๖๗,๔๕๐.๗๖	๑,๔๕๖.๒๔	กองชำนาญ	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ทั้งสิ้นว ตามสรุปงบฯ	การใช้จ่ายงบประมาณ		หักภาษี เบิกจ่ายแล้ว	รับผิดชอบ	การปฏิบ กิจกรรม	หมายเหตุ
						เบิกจ่าย	คงเหลือ				
<b>ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต</b>											
๙	โครงการแข่งขันฟุตบอล ชุมชนเทศบาลตำบลเรือง ต้านยาเสพติด	สนับสนุนทุนการศึกษา	ดำเนินการ	แก้ไขข้อกำหนด รุ่นประชาราษฎร์ท่าน รุ่นอาชญากร ๑๖ ปี รุ่นนักเรียนในแหล่งศึกษา	๗๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	
๑๐	โครงการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนต้านยาเสพติด	โรงเรียนบ้าน บ้านหนอง	ดำเนินการ	เยาวชน ประชาราษฎร์ ตำบลเรือง จำนวน ๗๘ หมู่บ้าน เข้าร่วมและร่วมที่ โรงเรียนบ้านบ้านหนอง	๗๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	กิจกรรมศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	
๑๑	โครงการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน เยาวชน เด็ก	เทศบาลตำบลบ้าน หนอง	ดำเนินการ	ค่าอาหารผู้เชียร์รวมทั้งผู้ ชมเชียร์	๓๐,๐๐๐	-	๕,๖๐๐	๔๐๐	กิจกรรมศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	
๑๒	โครงการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน	เทศบาลตำบลบ้าน หนอง	ดำเนินการ	(ตกลาด ๓๕๖๑ - กีฬาหมู ๔๕๖๑)	๗๐,๗๖๔,๘๐๐	-	๖,๗๖๐,๐๐๐	๔๐๐๘๔๔๐๐	การจ่ายเงิน เดือน	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ เดือน	
๑๓	โครงการจัดทำงบประมาณ ผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบลบ้าน หนอง	ดำเนินการ	(ตกลาด ๓๕๖๑ - กีฬาหมู ๔๕๖๑)	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	การจ่ายเงิน เดือน	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ เดือน	
๑๔	โครงการจัดทำงบประมาณ ผู้เฒ่าอစ๊	เทศบาลตำบลบ้าน หนอง	ดำเนินการ	(ตกลาด ๓๕๖๑ - กีฬาหมู ๔๕๖๑)	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	การจ่ายเงิน เดือน	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ เดือน	
๑๕	โครงการจัดทำงบประมาณ ก้อนขี้ผึ้งวัว	เทศบาลตำบลบ้าน หนอง	ดำเนินการ	(ตกลาด ๓๕๖๑ - กีฬาหมู ๔๕๖๑)	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	การจ่ายเงิน เดือน	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ เดือน	

ที่	โครงการ	พื้นที่ ตัวผู้มีสิทธิ	ผู้นำร ด้วยความสามารถ	งบประมาณ ที่ตั้งไว	งบประมาณ ตามลักษณะ	การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการอปบรมพัฒนา <sup>๒</sup> บทบาทสตรีและครอบครัว	เขตบางกอกใหญ่ เดือนธันวาคม	บริษัทพัฒนาที่ดินฯ กรุงเทพฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว
๑๗	โครงการอปบรมให้ความรู้ ศรัทธาจิตอาสาเพียง	เขตบางกอกใหญ่ เดือนธันวาคม	บริษัทพัฒนาที่ดินฯ กรุงเทพฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว
<b>ยุทธศาสตร์๓ ภารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>									
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก <sup>๒</sup> แห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น	ส่วนสัตว์ จังหวัด <sup>๒</sup> อุบลราชธานี	- ค่าวาหาก ค่าจ้างเหมือน ค่าป้าย	๓๐,๐๐๐	-	๒๕,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว
๑๙	โครงการสนับสนุนเด็ก <sup>๒</sup> จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ ฯ เรือจ	เด็ก จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท	๔๕๔,๕๐๐	-	๓๕,๗๐๐	-๔,๕๐๐	ภายนอก บัญชี ขาด.	ภายนอก ๑๕๖๓ ภัย นานา ๑๕๖๓
๒๐	โครงการสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ ที่นินลาด เรือจ	เด็ก จำนวน ๗๔ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท	๙๗,๔๐๐	-	๔๗,๓๐๐	๓๐,๘๐๐	ภายนอก บัญชี ขาด.	ภายนอก ๑๕๖๓ ภัย นานา ๑๕๖๓
๒๑	โครงการสนับสนุนเด็ก <sup>๒</sup> จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ โนนน缊 เรือจ	เด็ก จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท	๔๕๔,๕๐๐	-	๔๗,๓๐๐	๓๐,๘๐๐	ภายนอก บัญชี ขาด.	ภายนอก ๑๕๖๓ ภัย นานา ๑๕๖๓
๒๒	โครงการสนับสนุนเด็ก <sup>๒</sup> จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ โนนน缊 เรือจ	เด็ก จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท	๗๗,๐๐๐	-	๔๗,๑๐๐	๔๐	ดำเนินการ แล้ว	ภายนอก ๑๕๖๓ ภัย นานา ๑๕๖๓
๒๓	โครงการอุดหนุนอาหาร <sup>๒</sup> กลางวนศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> บ้านเรือจ	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ ฯ เรือจ	เด็ก จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท จำนวน ๑๔๔ วัน	๑๔๖,๗๐๐	-	๔๗,๑๐๐	๔๐	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว
๒๔	โครงการอุดหนุนอาหาร <sup>๒</sup> กลางวนศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> บ้านเรือจ	ศูนย์พัฒนาเด็ก <sup>๒</sup> เด็กป่าฯ ฯ เรือจ	เด็ก จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓,๗๐๐.- บาท จำนวน ๑๔๔ วัน	๑๔๖,๗๐๐	-๑๔๖,๗๐๐	๑๔๖,๗๐๐	๐	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามสัญญา	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
							เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๔	โครงการอุดหนุนทางการตลาดปู ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านที่น้ำตก	ศูนย์พัฒนา ตัวเล็กบ้าน ที่น้ำตก	ศูนย์พัฒนา ตัวเล็กบ้าน ที่น้ำตก	เต็กล้านบาท คณที่ละ ๑๐.- บาท จำนวน ๗๘๕,๘๖	๒๖๔,๑๖๐	-	๔๗,๐๐๐ ๔๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๖๙,๕๐๐	๑๗,๓๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๒๕	โครงการอุดหนุนทางการตลาดปู ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนา โนนงาม	ศูนย์พัฒนา ตัวเล็กบ้าน โนนงาม	เต็กล้านบาท คณที่ละ ๑๐.- บาท จำนวน ๗๘๕,๘๖	๒๖๔,๑๖๐	-	๓๕,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐	-๕,๓๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๒๖	โครงการอุดหนุนทางการตลาดปู ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนา โนนงาม	ศูนย์พัฒนา ตัวเล็กบ้าน โนนงาม	เต็กล้านบาท คณที่ละ ๑๐.- บาท จำนวน ๗๘๕,๘๖	๒๖๔,๑๖๐	-	๓๕,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐	-๗,๐๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๒๗	โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านโนนงาม	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	ศูนย์พัฒนาต่อ ตัวต่อตัว เช้าวันที่จัดอบรม	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๒๘	โครงการผู้นำทักษะด้าน ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านโนนงาม	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	ศูนย์พัฒนาต่อ ตัวต่อตัว เช้าวันที่จัดอบรม	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๙๔,๕๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๒๙	โครงการผู้นำทักษะด้าน ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ศูนย์พัฒนาตัวเล็กบ้านโนนงาม	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	ศูนย์พัฒนาต่อ ตัวต่อตัว เช้าวันที่จัดอบรม	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๙๔,๕๐๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗
๓๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาเรื่อง	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	เทศบาล ต่ำบันไดเรื่อง	ศูนย์พัฒนาต่อ ตัวต่อตัว เช้าวันที่จัดอบรม	๒๖๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	๐	บริษัทศึกษา <sup>๑</sup> กิจกรรมฯ	ดำเนินการ แล้ว	ตุลากม ๑๕๖๗ มกราคม ๑๕๖๗ มีผู้เขียน ๑๕๖๗ กันยายน พ.ศ.๑๕๖๗

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ		การใช้จ่ายเบรุตมูล		ท่านรายงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
				จำนวน ที่ตั้งไว้ ตามสัญญา	จำนวนที่ใช้ ตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๔ คน รวม ๔๗๐.- บาท	๑๖,๓๔๐	-	๑๔,๘๕๐	๓,๔๙๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๔๔ คน รวม ๔๗๐.- บาท	๒๙,๑๒๐	-	๒๗,๖๔๐	๑,๔๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๔ คน รวม ๔๗๐.- บาท	๑๔,๓๐๐	-	๑๒,๗๒๐	๑,๕๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๔ คน รวม ๔๗๐.- บาท	๑๔,๓๐๐	-	๑๒,๗๒๐	๑,๕๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๐ คน รวม ๓๐๐.- บาท	๑๔,๓๐๐	-	๑๒,๗๒๐	๑,๕๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๐ คน รวม ๓๐๐.- บาท	๑๔,๓๐๐	-	๑๒,๗๒๐	๑,๕๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายน ้ำเสียผู้เรียน)	ศูนย์พัฒนา ด้านศึกษา	เด็ก จำนวน ๓๔ คน รวม ๔๗๐.- บาท	๑๔,๓๐๐	-	๑๒,๗๒๐	๑,๕๘๐	กล่องการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	ผู้ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ	การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว	หัวเรื่องงานที่รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการสนับสนุนศูนย์ฯ ใหม่ใน การจัดการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์และน้ำเรียน)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเรียนบ้าน แบบเด็กเล็กบ้าน น้ำเรื่อง	เด็ก จ.ปทว.๑๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๗๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐	-	๗๖,๐๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐๐.- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	เด็ก จ.ปทว.๑๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๓๐,๘๐๐ ๓๐,๘๐๐	-	๓๐,๘๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐๐.- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน น้ำเรื่อง	เด็ก จ.ปทว.๑๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (คู่อุปกรณ์การเรียน)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐๐.- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน น้ำเรื่อง	เด็ก จ.ปทว.๑๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐	-	๑๐,๘๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (คู่อุปกรณ์การเรียน)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐๐.- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน น้ำเรื่อง	เด็ก จ.ปทว.๑๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐	-	๑๐,๘๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ศูนย์พัฒนา เด็ก จ.ปทว.๑๐๐.- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน น้ำเรื่อง	เด็ก จ.ปทว.๑๐๐ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ที่นั่งเด็ก	๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐	-	๗๖,๐๐๐	ก่อสร้างศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	พนัก ด้ามerrick	ผู้การ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	ศูนย์พัฒนา เด็กศึกษาฯ และการจัด น้ำร่อง	ศูนย์พัฒนา เด็กศึกษาฯ และการจัด น้ำร่อง	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	๑,๐๐๐	-	๑,๔๐๐	๖๐๐	ภายนอกศึกษา	ดำเนินการ แล้ว
๔๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> ศูนย์พัฒนาเด็กศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> สำหรับเด็กน้ำท่วม	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	-	๔๗,๙๘๙.๖๐	-๔๗,๙๘๙.๖๐	ภายนอกศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากำนัน ๑๒ ไม่ช่ายก ๗๔๙๖ สังหาคม ๗๔๙๖ กันยาภัย ๗๔๙๖
๔๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> ศูนย์พัฒนาเด็กศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> พื้นลาด	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	-	๔๗,๙๘๙.๖๐	-๔๗,๙๘๙.๖๐	ภายนอกศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากำนัน ๑๒ ไม่ช่ายก ๗๔๙๖ สังหาคม ๗๔๙๖ กันยาภัย ๗๔๙๖
๔๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> ศูนย์พัฒนาเด็กศึกษา <sup>(น้ำ)</sup> พื้นลาด	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	ศูนย์พัฒนา เด็ก จำนวน ๓๐ <sup>๐</sup> คนต่อเดือน. บาท จำนวน ๒๐๐. บาท	-	๔๗,๙๘๙.๖๐	-๔๗,๙๘๙.๖๐	ภายนอกศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากำนัน ๑๒ ไม่ช่ายก ๗๔๙๖ สังหาคม ๗๔๙๖ กันยาภัย ๗๔๙๖

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
				ที่จัดไว้	ตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว				
๔๙	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนพานาธิการศึกษา <sup>๒</sup> แบบชั้น	ศูนย์ฯ บ้าน แม่สาย	เด็ก จำนวน ๓๐ คน/ชั้น - บำ <sup>๑</sup> จำนำ ๒๖๐ วัน	๒๐,๙๐๐	-	๗๐,๘๘๘	กองการศึกษา	-๑๒๒,๒๙๗	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๐	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๑๗๗,๗๕๑	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๑	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๓๗๐,๐๘๐	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๒	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๓๗๐,๐๘๐	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๓	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๓๗๐,๐๘๐	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๔	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๓๗๐,๐๘๐	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒
๕๕	โครงการจัดซื้อห้องเรียน (นร.) โรงเรียนบ้านรา戎 <sup>๒</sup> แบบชั้น	เทศบาลตำบล นาครุ๊ง	เด็ก จำนวน ๓๕ คน/ชั้น - บำ จำนำ ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๘๐	-	๓๗๐,๐๘๐	กองการศึกษา	-๓๗๐,๐๘๐	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนากيان ๖๒๒ แม่สาย ๒๕๖๒ สังหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
๔๔	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางสื่อ (นว.) โรงเรียนบ้านหนองฯ กรรงป้อม	เทศบาลตำบล นาเรียง	เต็ก จำนวน เด็ก คนละตัว ๔๕๐. บาท จำนวน ๑๖๐ วัน	๙๘๙,๔๕๐	-	๗๗๗,๓๐๓. ๐๐ ๔๕,๗๗๐.๐๐ ๗๐,๗๗๐.๕๖ ๕๕,๗๗๐.๕๔ ๗๐๐๕.๗๗๐.๕๔	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนาศักยภาพ ๖๒ แม่ชัยฯ ๗๒๖๗ สีสังคมฯ ๑๔๖๖๓ กัญชลิกาฯ ๗๒๖๒
๔๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางสื่อ (นว.) โรงเรียนบ้านหนองฯ กรรงป้อม	เทศบาลตำบล นาเรียง	เต็ก จำนวน ๑๒ คนละตัว ๕. บาท จำนวน ๑๖๐ วัน	๙๙๙,๗๗๐	-	๑๒๗,๗๗๐.๑๐ ๗๐,๗๗๐.๕๐ ๑๖,๐๘๘.๗๔ ๗๒,๗๗๐.๗๔	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	พัฒนาศักยภาพ ๖๒ แม่ชัยฯ ๗๒๖๗ สีสังคมฯ ๑๔๖๖๓ กัญชลิกาฯ ๗๒๖๒
๔๖	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน พื้นที่ภายในโรงเรียน	ศาลา ๗๙ ๔ ๑๗๙	ศูนย์ฯ ๗๙ ๔ ๑๗๙	๑๒๐๐,๐๐๐	๗๙๐,๔๐๐	๗๙๐,๔๐๐	๐	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว
๔๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง	เทศบาลตำบล หนองฯ	เต็ก จำนวน ๑๐ คนละตัว ๑๐.- บาท จำนวน ๑๐ วัน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	ติดตั้ง เครื่อง คอมพิวเตอร์ มีการคืน เงินเดือน ก่อนยกยื่น
๔๘	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กล้อง	เทศบาลตำบล หนองฯ	เต็ก จำนวน ๑๐ คนละตัว ๑๐.- บาท จำนวน ๑๐ วัน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	ติดตั้ง เครื่อง คอมพิวเตอร์ มีการคืน เงินเดือน ก่อนยกยื่น

ที่	โครงการ	ชื่อที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ต่อเนื่องมา	ผลการ ต่อเนื่องมา	การใช้จ่ายงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
					จำนวน ที่ตั้งไว้ คงเหลือ	จำนวน ที่ใช้ไป	จำนวน คงเหลือ	จำนวน ที่ตั้งไว้ คงเหลือ	
๔๙	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน บ้านเรือน	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน   คงเหลือ ๒๐.- บาท จันทร์ ๑๐๐ วัน	๕๗๔,๙๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	โครงการศึกษา ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๐	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน บ้านเรือน	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน   คงเหลือ ๒๐.- บาท จันทร์ ๑๐๐ วัน	โครงการตรวจสอบความ妥มหาก กล่องวัสดุรีไซค์บ้านเรือน   คงเหลือ ๒๐.- บาท จันทร์ ๑๐๐ วัน	๕๗๔,๙๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	โครงการศึกษา ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๑	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	๕๗๔,๙๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	โครงการศึกษา ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๒	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไป ที่พักอาศัย	๕๗๔,๙๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	โครงการศึกษา ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๓	โครงการจัดทำแบบสำรวจ สำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค	โครงการจัดทำแบบสำรวจ สำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค	๕๗๔,๙๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	๕๗๔,๙๖๓	๕๗๔,๙๖๓	๐	๕๗๔,๙๖๓	๐	โครงการศึกษา ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	พื้นที่ ที่ดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินงาน	จำนวนงาน ที่ตั้งไป	งบประมาณ จดประสงค์	จำนวนผู้ปฏิบ ติงานที่เข้ามายังบประมาณ	กิจกรรมที่ เปิดจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการ改善ชุมชนชาวครุยพัฒนา เด็กเล็ก	ส่วน เทศบาล ตำบลน้ำเรือง	นายบุญเรือง ศุภะพัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง ๔ แห่ง	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	
๒๐	โครงการสร้างศูนย์แล็บถ่ายทอดวิทยา ปัญญาท้องถิ่น	เทศบาล ตำบลน้ำเรือง	บุญจิกรรัตน์ เต็กศุณห์พัฒนา เต็กเล็กหงส์ ๔ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	
๒๑	โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม กระษัท	ส่วน เทศบาล ตำบลน้ำเรือง	บุญจิกรรัตน์ สร้อยนาทศบาน นีประภากานนง นพมาศและ กรุงเทพมหานคร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	
๒๒	โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน	ส่วนที่ ลังโถดใหญ่ อ่างทองราชบูรณะ	บุญจิตรบุตรฝ่า ไฟฟ้าบ้านผ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	
๒๓	ยุทธศาสตร์๕ ๕ การพัฒนาตัวบานการสื่อสารสุข	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน พัฒนาชุมชนฯ	อุดมศักดิ์ สุขุมวิทและนนท บุรีรัตน์	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	๔๐,๘๐๐	๐	สำนักปลัด ๔๔๔๔	ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ต่อไปนี้	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ไป	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
						งบประมาณ	ตามลัญญา			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบข้อมูลและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>										
๖๙	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลปีใหม่	ที่นู ๓ บ้าน นาเรืองน้อย	ครุภารกิจ บรรเทาภัย สถานวิธิฯ	ครุภารกิจ บรรเทาภัย สถานวิธิฯ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
๗๐	โครงการรักษาความสะอาดใน บุญชุม (Big Cleaning Day)	หมู่บ้านใน เขต ตำบลนา เรือง จำนวน ๘ หมู่	ทำความสะอาดตาม หมู่บ้านเขต ตำบลนาเรือง	ทำความสะอาดตาม หมู่บ้านเขต ตำบลนาเรือง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๑๗,๖๕๐	๑๐๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๗๑	โครงการจัดซื้อบุญชุม	เทศบาล ตำบลนาเรือง	จัดซื้อพืชไม้ต้น เป็น หญ้า, ต้น, ๕,๑ ไร่	จัดซื้อพืชไม้ต้น เป็น หญ้า, ต้น, ๕,๑ ไร่	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๗๒	โครงการปฏิรักษาต้นไม้และฟาร์มพรร。 ให้ยกระดับและฟาร์มพรรช. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา เจ้าอยู่หัว	เทศบาล ตำบลนาเรือง	ปลูกต้นไม้ทั่ว บ้านบ้านงาม	ปลูกต้นไม้ทั่ว บ้านบ้านงาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๗๓	โครงการปฏิรักษาต้นไม้และฟาร์มพรร。 ให้ยกระดับและฟาร์มพรรช. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สุรัพัฒน์ภักดิ์ พระราชนี	เทศบาล ตำบลนาเรือง	ปลูกต้นไม้ที่ ดำเนินการ เทศบาลต่ำบุ นารีอง	ปลูกต้นไม้ที่ ดำเนินการ เทศบาลต่ำบุ นารีอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๗๔	โครงการปฏิรักษาต้นไม้และฟาร์มพรร。 ๑๒ สังคม วันและทั้งชาติ	เทศบาล ตำบลนาเรือง	ปลูกป่าทั่ว บ้านบ้านงาม	ปลูกป่าทั่ว บ้านบ้านงาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

序號	โครงการ	ผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณราย	ตามที่เสนอ	การจัดซื้อจ่ายงบประมาณ	จำนวนที่รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
๓๔๔	โครงการอบรมทำயីអិនទីរី ซីវាគារ	เทศบาล ตำบลเงินเรือง	อบรมให้ความรู้ แหล่งเรียนรู้ป่าต้า ที่บ៉ុមីនឹងទីរី ជូនរាជធានី	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร</b>										
๓๔๕	โครงการปรับปรุงบ้านเรือนของชาว เมือง	เทศบาล ตำบลงามเรือง	จัดซื้อจ่าย โครงสร้างภายใน บ้านเรือน ๓ ครัว	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๔๖	ซ่อมแซมบ้านเรือน ชาว夷	เทศบาล ตำบลเงินเรือง	ซ่อมแซมบ้าน จันวน ๓ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๔๗	โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนของชาว เมือง	เทศบาล ตำบลงามเรือง	ซ่อมแซมบ้าน จันวน ๓ หลัง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๔๘	โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนของชาว เมือง	เทศบาล ตำบลงามเรือง	ซ่อมแซมบ้าน จันวน ๓ หลัง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๔๙	โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนของชาว เมือง	เทศบาล ตำบลงามเรือง	ซ่อมแซมบ้าน จันวน ๓ หลัง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๕๐	บูรณะบ้านเรือน ชาวประมง	เทศบาล ตำบลเงินเรือง	บูรณะบ้านเรือน ชาวประมง จันวน ๓ ครอบครัว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑
๓๕๑	โครงการผู้ชุมชนในพืช เอนกประสงค์	เทศบาล ตำบลงามเรือง	เอนกประสงค์ จันวน ๓ ครอบครัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑	๕๖,๘๙๑

ลำดับ	โครงการ	ผู้นำที่	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงที่	งบประมาณคงที่ต่อไป	การใช้จ่ายงบประมาณ		หักภาษี ณ ร้อยละของจำนวนขอรับ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
<b>ยุทธศาสตร์ ๗ การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพฯ</b>										
๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องสำอางเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ	นางรือรัก	เพิ่งมาถึงภาครถ	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๒๐,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	โอนเข้าบัญชี ๑,๘๕๐.- บาท
๔๗	รองจักรภานุषฐ์	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	รถจักรยานยนต์	๔๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๔,๐๐๐.- บาท
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรกลรับภาระดูแลดิน	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	เครื่องคอมพิมเตอร์	๑๕๕,๐๐๐	๑๖๗,๕๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๑,๕๐๐.- บาท
๔๙	วิทยสื่อสาร (ปรับปรุง)	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	วิทยสื่อสาร	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๐ บาท
๕๐	กระจาดเจริญ	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	เครื่องจักรกล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๐ บาท
๕๑	ห้องเรียนฯ	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	ห้องเรียนฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๐ บาท
๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์และเมาส์	นางรือรัก	เทศบาลตำบล	ห้องเรียนฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	โอนเข้าบัญชี ๐ บาท

**๓.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับแต่ละกางบเพิกจ่ายงบประมาณฯ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นครั้งการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดในการจัด)

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินการ	จำนวนงบฯ ที่ได้รับ	งบประมาณ ตามสัญญา	การชี้ช่องงบประมาณฯ เบิกจ่ายแล้ว	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค</b>									
๓	โครงการบูรณะบ้านเดือนที่ดิน หมู่ ๔ บ้านเดือนอนุญ	หมู่ ๔ บ้านเดือนที่ดิน	-	๑๘๐,๐๐๐	-	๐	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด ๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>									
๔	โครงการบูรณะราก 根柢 หมายท่อรั่ว เทศบาลถูกต้อง ให้แก่ประชาชน	บริษัทสถาปัต นารีอง	บริษัทสถาปัต	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด ๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงราก ต้นไม้ ตามเขตพื้นที่	นางรุ่ง ใจรุ่ง	บริษัทสถาปัต	๕๐,๐๐๐	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ
๖	อุดทุ่นศูนย์พัฒนาผู้ดีน อาชญากรรมอาเสพติดอาเสื่อมอาเสื่อย	อิสาณอนาเยี่ย น	บริษัทสถาปัต	๑๐๐,๐๐๐	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
						เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
<b>ยกระดับศูนย์ฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการศึกษา ศาสตราจารย์วัฒนธรรม</b>										
๔	อุดหนุนเยียวยาผู้เดือน เขียนบทภาษาไทยจังหวัด อุบลราชธานี	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	
<b>ยกระดับศูนย์ฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการศึกษา ศาสตราจารย์วัฒนธรรม</b>										
๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ (มม.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกรaszบ่อ	ศพด.บ้านหนอง กระปือ	-	๒๗,๐๕๐	-	-	-	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก
๖	โครงการอุดหนุนอาหาร ครัวน้ำมนต์เด็กเล็ก บ้านหนองกรaszบ่อ	ศพด.บ้านหนอง กระปือ	-	๑๓,๗๐๐	-	-	-	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก
๗	โครงการซื้อผ้าห่ม น้ำเรือง	เทศบาลตำบล น้ำเรือง	-	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก
๘	โครงการซื้อผ้าห่ม สังฆราษฎร์	เทศบาลตำบล น้ำเรือง	-	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก
๙	โครงการซื้อผ้าห่ม บ้านแม่คำ	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐	อบรมครุ�บรวม จิรย์บรรณ (นายพรพิเชฐพานิชราษฎร์) ร้อย	วัดโนนแม่น หมู่ ๑ บ้านแม่คำ	-	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	กล่องการศึกษา	โภคทรัพย์ ดำเนินการ	โภคทรู พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นครองการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ตามแผนการจัดการ) (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผู้ดูแล	จำนวน	ผลการ	งบประมาณ		จำนวนที่ได้รับ	การใช้จ่ายประจำเดือน		หมายเหตุ
					จำนวน	ตามที่ระบุ		เบิกจ่ายเดือน	คงเหลือ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระบบเบ็ดเตล็ดและการรักษาความเรียบร้อย</b>										
๑๗	โครงการอบรมบทบาท อาสาสมัครป้องกันภัยผู้ชาย พ่อร่อน (ปปช.)	ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โภชี ดำเนินการ
๑๙	โครงการติดตาม ประชุมนักศึกษาสานงาน	ที่ ๔ บ้านนาเรือง น้อย	-	๓๐,๐๐๐	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โภชี ดำเนินการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออกต่อไป</b>										
๑๙	โครงการอบรมครุภัณฑ์ จัดทำนาคราภยละเอียด แมลงท์ศึกษาดูงาน	เทศบาลตำบล นาเรือง	-	๕๐,๐๐๐	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โภชี ดำเนินการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อการบริโภคและส่งออกต่อไป</b>										
๑๙	โครงการอบรมครุภัณฑ์ จัดทำนาคราภยละเอียด แมลงท์ศึกษาดูงาน	เทศบาลตำบล นาเรือง	-	๑๐,๐๐๐	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โภชี ดำเนินการ	
๑๙	โครงการรับปัจจุบัน ผู้สูงอายุ	ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล นาเรือง	-	๕๐,๐๐๐	-	๐	๕๐,๐๐๐	กองทุนฯ	โภชี ดำเนินการ	
๑๙	โครงการจัดทำแบบจำลอง เครื่องจักรกล	หมู่ ๑ - หมู่ ๘ ต่าบะเนาเรือง	-	๑๐,๐๐๐	-	๐	๑๐,๐๐๐	กองทุนฯ	โภชี ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นครองการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง) (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว		ภาระงบประมาณ ตามสัญญา		ภาระงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ		การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					จำนวนงาน	จำนวนงาน	ตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	รับผิดชอบ		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและยั่งยืน</b>												
๑๗	โครงการสร้างเสริมทักษะในวง การช่างวัสดุหินและอิฐ จม喙	เทศบาลตำบล นาเรือง	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	รายงานการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑๘	เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำ	เทศบาลตำบล นาเรือง	-	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ

**๑.๕ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและภาระเบิกจ่ายงบประมาณฯ**  
**ผู้ดูแลโครงการที่ได้รับ แหล่งรายได้ ภาระเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (เป็นครองการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรการชั่วคราว แม้**  
**ไม่ก่อให้เกิดภาระส่วนตัวของรัฐฯ)**

ลำดับ	โครงการ	ผู้ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน		จำนวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณฯ	จำนวนเงินที่คงเหลือ	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณฯ	จำนวนเงินที่คงเหลือ
				จำนวนเงิน	จำนวนใช้				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาต้านภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจ</b>									
๑	โครงการรักษารักษาความเรียบง่าย ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ พร้อมผลิต หมู่ ๑ บ้านที่รือ	บ้านที่ได้รับการอนุมัติ สำนักงานบ้านเรือนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองท่องเที่ยว
๒	โครงการรักษารักษาความเรียบง่าย คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม บ้านที่รือ หมู่ ๑ บ้านที่รือ	บ้านที่ได้รับการอนุมัติ สำนักงานบ้านเรือนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ศรีราชาตรี บ้านนายคำพัน วงศ์ ประทุม	-	๑๕๗๑,๔๐๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	กองท่องเที่ยว
๓	โครงการรักษารักษาความเรียบง่าย คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม บ้านที่รือ หมู่ ๑ บ้านที่รือ	บ้านที่ได้รับการอนุมัติ สำนักงานบ้านเรือนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ศรีราชาตรี บ้านนายคำพัน วงศ์ ประทุม	-	๑๕๗๑,๔๐๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	กองท่องเที่ยว
๔	โครงการรักษารักษาความเรียบง่าย คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม บ้านที่รือ หมู่ ๑ บ้านที่รือ	บ้านที่ได้รับการอนุมัติ สำนักงานบ้านเรือนชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ศรีราชาตรี บ้านนายคำพัน วงศ์ ประทุม	-	๑๕๗๑,๔๐๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	๑๕๗๑,๔๐๐	๐	กองท่องเที่ยว

序號	โครงการ	ผู้ที่ ดำเนินการ	ผู้ที่ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การซื้อขายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๔	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานหลัง เก่า	เทศบาลตำบลปัด โนเรอ	-	๗๗๐,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	๐	๗๗๐,๐๐๐	กอบกาญแจ	ขออนุมัตินี้เป็นเบิกใช้ไป	สัญญาเลขที่ ๓๙๕/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดย ทางทั้งส่วนราชการได้ศึกษาแล้ว ครบทั้งหมด จึงนั่นที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๓
๕	โครงการปรับปรุง ศาลาบำเพ็ญบารมี	ห้องประชุม ศาลาฯ	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	กอบกาญแจ	ขออนุมัตินี้เป็นเบิกใช้ไป	สัญญาเลขที่ ๑๙๐/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดย ทางทั้งส่วนราชการได้ศึกษาแล้ว ครบทั้งหมด จึงนั่นที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๓

### ๑.๖ ຜົກການດຳເນີນສານຫາມບປະສາມຫຸ້ທີ່ຕ້ອບແຮກການເບີ້ຈ່າຍບປະສາມ

ຝົກການດຳເນີນສານຫາມບປະສາມທີ່ຕ້ອບ ແລະການເປົ້າຢ່າຍບປະສາມ ໂປ່ງປປປະຊາມ ພ.ສ.ໃຫຍວາ (ເປັນໂຄຮກການທ່ຽມຄືກໍາແຂຂະໜາກໂຄຮກການ)

ດໍາລົງໂຄຮກການຮັບແນ່ນ

ໜ	ໂຄຮກການ	ຫຼັກຫຼື ດໍາເນີນການ	ຜລກການ ດໍາເນີນຫາມ	ຈນປະຮ່າຍ ທີ່ຕ້ອບ	ຈນປະຮ່າຍ ຕາມສັນຍາ	ຈນປະຮ່າຍ ເປົ້າຢ່າຍເລົາ	ກາວີ່ຈຳຍັງປະຈາລ ຈົດເຫັນ	ຫຼັກຫຼື ຮັບຜິດອານ	ການປົບປັດ	ໝາຍເຫດຸ
<b>ຍຸໂທສາສະໜັກທີ່ ๑ ການພື້ນຖານຕົກຕ່າງໆໂຄຮກສັງລູ້</b>										
(๑)	ກວດສ່ວນນະຄອນເງິນ ເຊື່ອແຫຼັກ ໜຸ້ ປ່ານ ທຶນລາດ ໂົມບ່ານງ່າງ ແນ່ເງິນ ຢາວ ເຕັມ ແນຕະ ຜົວຈະວັດ ດັບ ແນຕະ ນາຍຍົງຈົກ ເສນອງກາ	ຫຸ້ນ ຕ ບໍ່ມີຫົກລົງ ຈາກສີ່ເພີ້ມບ່ານນະ ເຫຼືອນໍ້າ ເປັນ ສັງຄາ ເທົາ ຕີ່ ທີ່ມ່ານ ນາຍຍົງຈົກ ເສນອງກາ	-	໭໭,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	໭໭,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	ໂຄນປະກັນປົກໂຄຮກກໍາລົດຮັງ ດັນນອກງານຈີ່ຕົວແທນໍາຫຼັກ ໜຸ້ ຕ ບໍ່ມີຫົກລົງ ຈາກບໍ່ມີນະ ຕົວທັງນົດ ຈາກບໍ່ມີນະ ຕົວທັງນົດ ຈາກບໍ່ມີນະ ຕົວທັງນົດ ຈາກບໍ່ມີນະ ຕົວທັງນົດ ຈາກບໍ່ມີນະ	໭໭,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	ກວດຈຳງານ ໝາຍເຫດຸ		
(๒)	ຂໍາຍາໄຫຼືໄພ້ໄໝ ກາງກະເຊືອ ໜຸ້ ປ່ານ ທຸກຄົວແຈ້ງ	ຫຸ້ນ ດ ບໍ່ມີຫົກ ແນ້ວອັງ ຈາກນານນາຍ ເທົ່າຍືນ ໂອດົງກາ – ນາຍພາຫທອລະນຸ ແກ້ວ ຕາ	-	໨,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	໨,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	ໂຄນປະກັນປົກໂຄຮກກໍາລົດຮັງ ໄພ້ໄໝກາງກະເຊືອ ໜຸ້ ດ ບໍ່ມີ ຫົກຕົວເມື່ອຈຳກັນນານຸ້ມີ ຄຳພິເຕົ່າ – ນ ນາຍສົມຕິ ໂຕິນິຕິ ຈາກທີ່ມ ໩,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦ ໨,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	໨,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦,໦	ກວດຈຳງານ ໝາຍເຫດຸ		

ที่	โครงการ	พนัก สำนัก	ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
							เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
<b>ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษา ศาสตร์และวัฒนธรรม</b>											
๓	โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	-	๕๐,๐๐๐	โอนครบทุกช่องบัญชีประจำศูนย์ฯ จำนวน ๑๗,๐๐๐.- บาท	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๗,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๒๕,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๗,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๑๗,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๒๕,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๗,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๑๗,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิ ปัญญาพัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	-	๕๐,๐๐๐	โอนครบทุกช่องบัญชีประจำศูนย์ฯ จำนวน ๔๖,๐๐๐.- บาท	๓,๖๐๐	กองการศึกษา	๔๖,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๔๖,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๔๖,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๔๖,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๔๖,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๔๖,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๔๖,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๔๖,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	
๕	โครงการปรับปรุงสานงาน เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	-	๕๐,๐๐๐	โอนครบทุกช่องบัญชีประจำศูนย์ฯ จำนวน ๑๙,๐๐๐.- บาท	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๙,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๙,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๑๙,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๙,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๑๙,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๑๙,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๑๙,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๑๙,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์ เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเด็กบ้านโนนงาม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	-	๕๐,๐๐๐	โอนครบทุกช่องบัญชีประจำศูนย์ฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท	๐	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐.- โอนไป แผนกวิชาฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐. การศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐. เรียนแต่ละโรงเรียนศึกษา ห้องเรียน ปัจจุบัน ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	
<b>ยกระดับมาตรฐานด้านบริหารจัดการพัฒนาครรภ์</b>											
๗	โครงการสร้างตัวอย่าง น้ำประปาในหมู่บ้านริมน้ำ สุมปะกาเจา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนงาม	-	๕๐๐,๐๐๐	โอนไปศูนย์ฯ ประจำตัวบ้าน สำนักงานท้องถิ่น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐,๐๐๐	สำนักงานท้องถิ่น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐,๐๐๐.- สำนักงานท้องถิ่น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐,๐๐๐.- สำนักงานท้องถิ่น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐,๐๐๐.- สำนักงานท้องถิ่น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท	